

VERBALE DI VERIFICA IMPIANTO ELEVATORE DPR 162/99

CODICE IMPIANTO 6148

VERBALE N° 02121ASC0461

(ai sensi del DPR 162/99 s.m.i.)

Verifica Periodica (art.13)

Verifica Straordinaria

a seguito di:

Modifiche costruttive (art. 14.3)

Verbale negativo (art. 14.1)

Incidente (art. 14.2)

Attivazione di impianto (art. 12.2-bis)

Richiesta dal cliente

Il sottoscritto GONA ING. GIACOMO BENEDETTO	
iscritto all'ordine degli ing. della provincia di CT	con N° 3365
ha provveduto in data 07/09/2021	all'ispezione dell'impianto elevatore ASCENSORE
ubicato a GRAVINA DI CATANIA (CT)	in VIA CARRUBELLA (SCALA B), 13
di proprietà COND. VIA CARRUBELLA	
amm.re COSTARELLI GIUSEPPE	

CON CARATTERISTICHE

Marca: FIAM	Matricola: ENPI - 96/83		
Nr. Fabbrica: 915663	Azionamento: ELETTRICO	Portata [kg]: 315	
Corsa [m]: 15,0	Velocità [m/s]: 0,74	Nr Fermate: 6	Data di collaudo/CE/UE: 14/12/1983
Ditta incaricata della manutenzione: DITTA MALTESE GIUSEPPE & C.SRL			
Norma di Riferimento: DPR 1497/63			

Per la conduzione della verifica e la stesura del presente verbale si è fatto riferimento alla lista di controllo CHK10 e alle circolari tecniche interne Eurocert

COMPILATO ALLEGATO INTEGRATIVO DI VERIFICA STRAORDINARIA PER MODIFICA

Gli strumenti utilizzati dal verificatore sono assegnati da Eurocert e registrati nel REG14

L'elevatore può essere mantenuto in servizio: No

Il verbale, comprensivo degli eventuali allegati, è da intendersi definitivo solo a seguito del Riesame da parte della Direzione Tecnica EUROCERT come da Regolamento MOD36

Riesame

Timbro e firma del Verificatore

L'elenco delle Non Conformità e/o dei rilievi è riportato a pagina 2

AVENDO RISCOVTRATO

Eventuali non conformità e/o rilievi precedenti sono state ottemperate: **No**

Sono stati annotati o allegati gli esiti delle verifiche periodiche del manutentore: **Si**

<i>Tipo sospensione</i>		<i>Isolamento dei circuiti e guasto a terra</i>	C	<i>Targhe, avvisi, documentazione</i>	NC
- Funi	C	(Valore minimo misurato: 195,0 Mohm)		Illuminazione L.M. 185,0 lx	N/A
(Scorrimento 0,0 cm) (Anno --)		(Circuito: Manovra)		Illuminazione L.R. -- lx	N/A
- Catene	N/A	Spinta chiusura porte semiautomatiche	C	Illuminazione A.L. -- lx	N/A
- Cinghie	N/A	(Valore misurato 6,0 daN)		Illuminazione P.C. -- lx	N/A
(Scorrimento -- cm)		Valvola di sovrappressione	N/A	Illuminazione Vano Corsa 35,0 lx	N/A
Dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco	C	(Valore misurato: -- bar)		Illuminazione Fossa 40,0 lx	N/A
Dispositivi per movimento incontrollato cabina	N/A	Ripescaggio	N/A	Illuminazione Cabina 75,0 lx	N/A
Dispositivi di extracorsa e di rallentamento	C	(N.C. al/i piano/i)		Stop a fungo in cabina P.E.	N/A
Dispositivo di riporto al piano	N/A	Valvola di blocco	N/A	Falsa fossa P.E.	N/A
Paracadute	C	Condizioni delle difese del vano corsa	C	Tipo manovra P.E.	N/A
Limitatore di velocità	C	Allarme	C		
		Combinatore telefonico	N/A		

Legenda:

C = Conforme o funzionante alla prova **NC** = Non Conforme **N/A** = Non Applicabile
L.M. = Locale Macchine L.R. = Locale Rinvii A.L. = Area di Lavoro P.C. = Pannello di Controllo

NON CONFORMITÀ / Rilievi CODIFICATI:

I codici o le condizioni evidenziate con il simbolo '' determinano obbligatoriamente l'esito negativo del verbale.*

Locale Macchina:

- 69 Pur non configurandosi una situazione di pericolo imminente, la vetustà e/o l'usura dell'argano non è trascurabile
35 Mancano le targhette e/o certificati delle funi

Vano Corsa:

Cabina:

- 183 Illuminazione in cabina obsolescente o non funzionante

Non Conformità ulteriori (determinano l'esito negativo del verbale):

Il soffitto del locale macchinario si presenta gravemente ammalorato con possibile pregiudizio della sicurezza dell'impianto e del personale addetto alla manutenzione.

Rilievi ulteriori:

Componenti oggetto di modifica:

Delegato della ditta di manutenzione sig.: **Cifalù Salvatore**

